

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลเขาย้อย เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๔๐	๔๖,๓๑๔,๔๐๐	๑๓	๗,๔๕๔,๘๐๐	๔	๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๑	๓๙๔,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๗๕	๒,๖๑๖,๓๙๙,๐๐๐	๔๒	๕,๔๐๒,๘๐๐	๒๒	๑,๗๖๙,๑๙๕.๕๕	๑๗	๑,๖๑๙,๕๒๕.๕๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๙	๔,๓๖๘,๓๐๐	๑๑	๓๒๐,๐๐๐	๖	๘๑,๙๙๐.๐๐	๔	๖๖,๒๑๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖,๒๕๐,๐๐๐	๓	๖๒๐,๐๐๐	๒	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๒	๑๗๒,๐๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๔๒	๑๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๕	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑	๑๘,๗๒๐	๑	๑๘,๗๒๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๓	๒,๕๕๐,๐๐๐	๙	๕๔๐,๐๐๐	๔	๗๐,๘๓๐	๔	๗๐,๘๓๐
รวม	๑๙๕	๒,๖๘๘,๗๘๑,๗๐๐	๙๓	๑๖,๐๔๗,๖๐๐	๓๙	๒,๙๐๙,๕๑๕.๕๕	๒๘	๒,๓๔๑,๒๘๕.๕๕

แบบรายงานการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบลทับคา	ม.ค. – เม.ย. ๖๖			✓	๘๓๕,๕๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน แบบ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางกบ ถึงลำห้วยหลวง หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ม.ค. – มี.ค. ๖๖		✓		๙๗,๓๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เลขที่สัญญา ๙/๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางจำปา จรูญผล นางดาริน พันธุ์ หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	ม.ค. – มี.ค. ๖๖		✓		๑๔๖,๙๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เลขที่สัญญา ๑๐/๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากบ้านนาย พะยอม คล้ายพันธ์ ถึงบ้านนางบุญส่ง ปลาย ประเสริฐ หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	ก.พ. – เม.ย. ๖๖		✓		๓๙๖,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ถนนดอน โตนด ซอย ๒ จากทางแยกซอย ๓ ถึงบ้านนาย อนันต์ คุ้มภัย หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	มี.ค. - พ.ค. ๖๖		✓		๑,๒๔๔,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ชุมชนเขา ย้อยเมืองใหม่ จากบริเวณร้านหมอสถวิไล แยก ซอย ๒ เชื่อมซอย ๓ หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	มี.ค. - พ.ค. ๖๖		✓		๓๔๐,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ จากบ้าน นายสมดี ถึงบ้านนายเพิ่ม แสงชัย หมู่ ๓ ตำบล เขาย้อย	พ.ค. - ก.ค. ๖๖			✓	๑,๑๗๗,๗๐๐		กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคา	ม.ค. - มี.ค. ๖๖			✓	๒๑๗,๙๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน แบบ
๙	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. จากบ้าน นายธรรม ฤกษ์งาม ถึงบ้านนายหลง ศรีสุวรรณ หมู่ ๒ ตำบลสระพัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๖		✓		๒๑๗,๙๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เลขที่สัญญา ๑๑/๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. เอนกประสงค์ หน้าวัดสระพัง หมู่ ๑ ตำบลสระพัง พร้อมรั้ว ถนนอาคารเดิม	มี.ค. - มิ.ย. ๖๖			✓	๙๔๐,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน แบบ
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากปากทางถนนเพชรเกษมถึงบ้าน นายสมดี หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	ม.ค. - มี.ค. ๖๖		✓		๓๙๗,๔๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เลขที่สัญญา ๑๒/๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าอนุสาวรีย์ สมัย อ่อนวงศ์ ลงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) เชื่อมทางเข้า ๒ ฝั่ง หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	✓			๑๖๓,๙๐๐	๑๖๓,๐๐๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	นิเทศการเรียนการสอน	ทุกวันที่ ๑๐ - ๑๕ ของทุกเดือน	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามระยะเวลา ที่กำหนดทุกเดือน
๒	ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	พ.ย. ๖๕	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ผู้ปกครอง ทราบถึงแนวทางการจัดการ เรียนการสอนของ ศพด. เมื่อ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๕
๓	เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามระยะเวลา ที่กำหนด
๔	ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการประชุม ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	สำรวจประชากรวัย ๒ - ๕ ปี	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามระยะเวลา ที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖
๖	ปรับปรุงและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการ สอนและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ย. ๖๕	✓			-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน
๗	ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ย. ๖๕	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๕
๘	การป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก.พ. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖
๙	คัดแยกขยะ	ต.ค. ๖๕	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑ - ๒๙ ธ.ค. ๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	ข้อชี้ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %	ม.ค. ๖๖	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๕
๑๑	หนุนยกรักการอ่าน	ธ.ค. ๖๕	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕
๑๒	อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓			๒๐๐,๐๐๐	๕๙,๗๖๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บุคลากร ทางการศึกษาสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนว ทางการปฏิบัติงานได้
๑๓	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของกอง การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓			๒๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๔	วันเด็กแห่งชาติ	พ.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๗๕.๕๕	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๖
๑๕	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน	ก.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๒๒	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๙- ๑๓ ม.ค. ๖๖ (๑ กิจกรรม)
๑๖	ค่าจัดการเรียนการสอน	พ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	✓			๒๗๒,๐๐๐	๑๒๓,๓๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินการโอนเงินที่ได้รับ การจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเรียบร้อย (๑ ครั้ง)
๑๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ต.ค. ๖๕	✓			๒,๐๘๐,๐๐๐	๕๑๐,๗๒๐.๔๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามงวดที่มีการจัดส่ง
๑๘	ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓			๒๔๐,๐๐๐	๙๓,๖๒๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ประชาชนใน ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็น ประจำวัน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๙	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ยังไม่มีผู้ยื่นขอเบิกจ่าย ทุนการศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
๒๐	อุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินการโอนเงิน งบประมาณให้โรงเรียนโยธิน บูรณะ เพชรบุรี
๒๑	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา	ต.ค. ๖๕ / ม.ค. ๖๖	✓			๕,๒๘๐,๐๐๐	๒,๒๖๘,๐๘๙	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ มีพัฒนาการสมวัย
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคา	ม.ค. – ก.พ. ๖๖			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้รับแบบแปลน และ ประมาณการจากกองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ม.ค. ๖๖	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๙,๗๒๕	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒	โครงการผู้สูงอายุสัมพันธ์		✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อ วันที่ ๒๐ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	พ.ย. ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	๕,๐๐๐	๒,๑๓๗.๘๖	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น	ก.พ. ๖๖	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๖๓,๗๗๒	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	มี.ค. ๖๖	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๓๕	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	พ.ย. ๖๕ – ธ.ค. ๖๕ / มี.ค. ๖๖	✓	-	-	๑๐๐๐๐๐	๒๑,๖๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖			✓	๑๕,๐๐๐		กองการศึกษา	ไม่มีหน่วยงานจัดโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	ม.ค. - เม.ย. ๖๖	✓			๔๐,๐๐๐	๓๔,๖๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๖ และ ๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖
๓	สนับสนุนทีมกีฬา	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖			✓	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่มีทีมกีฬาขอรับการ สนับสนุน
๔	ไต้ดอกไม้ไทยเวียง	ต.ค. ๖๕	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๕	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ ต.ค. ๖๕
๕	ปีใหม่วิถีไทย ใส่ใจวัฒนธรรมตำบลข้าวเม่า ไทย ทรงดำ	ม.ค. ๖๖	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๙๔๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	งานประเพณีลอยกระทง	พ.ย. ๖๕	✓			๓๐๐๐๐๐	๒๙๙๖๒๓	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๕
๗	กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขา ย่อย	ต.ค. ๖๕ – ก.ค. ๖๖	✓			๑๕๐๐๐๐	๑๔๐,๗๕๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานจัดทำปฏิทิน จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๘	พัฒนาเครือข่าย/สถานที่ท่องเที่ยว	ม.ค. – มี.ค. ๖๖		✓		๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการเสนอราคาของ ผู้รับจ้าง
๙	ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	พ.ย. ๖๕ – ก.ค. ๖๖	✓			๓๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่มีทรัพย์สินชำรุด
๑๐	อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร	ม.ค. ๖๖	✓			๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	การดำเนินการโอนเงิน งบประมาณให้จังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	✓					กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์โดยไม่ใช่ งบประมาณ
๒	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหาร ตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	ธ.ค. ๖๕ / ม.ค. ๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	๓,๘๕๒	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	ธ.ค. ๖๕	✓			๕,๐๐๐	๑,๙๑๘	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญ่	พ.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์โดยไม่ใช่ งบประมาณ
๕	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการรายย่อย	พ.ย. ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์โดยไม่ใช่ งบประมาณ
๖	โครงการตรวจตู้ดื่มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ	มี.ค. ๖๖	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์โดยไม่ใช่ งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เรื้อรังแบบบูรณาการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยส่ง ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓		๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ยากไร้ที่ประสบปัญหาความ เดือดร้อน โดยส่งข้อมูลไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การช่วยเหลือ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	ก.พ. ๖๖ – เม.ย. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๑๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ	ก.พ. ๖๖ – เม.ย. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาศูนย์ชุมชน	ก.พ. ๖๖ – เม.ย. ๖๖	✓			๕๐,๐๐๐	๑๖,๘๗๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	มี.ค. ๖๖	✓			๕๐,๐๐๐	๘,๐๑๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (POackaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด	มี.ค. ๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	๖,๖๖๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs	ก.พ. ๖๖	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ธ.ค. ๖๕	✓			๕๐๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำทับ คาง หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	ม.ค. – ก.ย. ๖๖	✓			๓๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา	ไม่ได้รับแบบแปลน และ ประมาณการจากกองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ ผู้ประกอบการ	ม.ค. ๖๖	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาการ อบรมเกี่ยวกับการลดค่าภาษี ที่ดินฯ ลงเหลือ ๑๕%

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตามแผน	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอำเภอเป็นหน่วยงานในการดำเนินการ เป็นไปตามแนวทางการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	มี.ค. ๖๖	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

จำเอก มานัส สีปาน.....
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการ

ผู้รายงาน