



ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เทศบาลตำบลเขาย้อยจึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอรอนงค์ ศรีชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย



รายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

เสนอ

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลเขาย้อย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเขาย้อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๗ - ๗๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๗๖ - ๗๗
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๗๘ - ๘๑

ภาคผนวก

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลเขาย้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทูลสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้

เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (<https://lssso.dla.go.th/>)

๔.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของแผนงาน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป


๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๔) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๕) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพเรือส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว”
๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

๑. บทบาท ความสำคัญ และสถานะของแผน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้ถูกจัดทำขึ้น ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมิน ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผล ในระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

๒. บริบทการพัฒนาประเทศ

- ๒.๑ บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านเศรษฐกิจ
- ๒.๒ บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
- ๒.๓ บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๔ บริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

๓. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนา

๓.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความสำคัญที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงของ บริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทัน่วงที่ ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน”

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของ การพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย

- ๓.๑.๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
- ๓.๑.๒ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่
- ๓.๑.๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
- ๓.๑.๔ การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน
- ๓.๑.๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่

๓.๒ หมุดหมายการพัฒนา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

๓.๒.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

๓.๒.๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

๓.๒.๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

๓.๒.๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด

๑) แผนพัฒนาภาคกลาง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการผลิตกำลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดนรวมทั้งพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

ประเด็นการพัฒนาที่ ๗ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

๒) แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด

วิสัยทัศน์

“เพชรสมุทรศรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน”

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และ อุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และได้มาตรฐานสากล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและ บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓) แผนพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์ จังหวัดเพชรบุรี “เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชาน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว สู่มืองสร้างสรรค์ระดับสากล อย่างยั่งยืน”

ประเด็นการพัฒนา

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว และการเกษตร สู่มั่งคั่งยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

๒. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาน่าอยู่

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๔. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่มืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพื้นที่

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

๑.๕. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลเขาย้อย เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าเที่ยว น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมสมบูรณ์ อุตสาหกรรมปลอดภัย ท้องถิ่นใสสะอาด”

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๒. เพื่อดูแลสุขภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และดีขึ้น

๓. เกษตรกรรมและบุคลากรในภาคเกษตรมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการลงทุนด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และการท่องเที่ยว

๔. พัฒนาการศึกษาระบบและนอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่มากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. การบริหารและจัดการในเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น

๖. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้กำหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

- เป้าหมายการพัฒนา :
- ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
 - ๒) การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม
 - ๓) การขยายเขตประปา
 - ๔) การวางผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

- เป้าหมายการพัฒนา :
- ๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนการเข้ารับการศึกษาระดับพื้นฐาน
 - ๒) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติ
 - ๓) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
 - ๔) การพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 - ๕) การพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา
 - ๖) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
 - ๗) การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการและกิจกรรมของเยาวชน

- ๘) การพัฒนาด้านจัดการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษา พยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ
- ๙) การพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ และเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
- ๑๐) การจัดหาพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น
- ๑๑) การจัดหาพื้นที่สาธารณะก่อสร้างสวนหย่อมและทางเท้ามาเดิน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

- ๒) การพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่
- ๓) การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม

- ๒) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
- ๓) การลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียง
- ๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) การพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมแบบเอื้ออาทร

- ๒) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับภาครัฐ
- ๓) การส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
- ๔) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้
- ๕) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ๖) การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๗) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๒) การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
- ๓) การสนับสนุนมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและ การเฝ้าระวัง
- ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม
- ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยด้านการจราจร
- ๖) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี	จำนวน โครงการที่ นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏ ในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๕๗	๓๕	๖๑.๔๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘๘	๖๓	๗๑.๕๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๑	๑๔	๖๖.๖๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๖	๗๕.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร	๔๔	๑๔	๓๑.๘๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๘	๗๒.๗๒
รวม	๒๐๘	๑๔๒	๖๘.๒๖

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการวาง ผังเมือง	๒๐	๕๗.๑๔	๑๐	๒๘.๕๗	๕	๑๔.๒๙	-	-	-	-	๓๕	๒๔.๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	๖๐	๙๒.๓๐	๒	๓.๐๗	๓	๔.๖๑	-	-	-	-	๖๕	๔๕.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๙๒.๘๖	-	-	๑	๗.๑๔	-	-	-	-	๑๔	๙.๘๖
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อม	๕	๘๓.๓๓	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-	-	-	๖	๔.๒๓
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๓	๙๒.๘๖	-	-	๑	๗.๑๔	-	-	-	-	๑๔	๙.๘๖
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๘	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๕.๖๓
รวม	๑๑๙	๘๓.๘๐	๑๒	๘.๔๕	๑๑	๗.๗๔	-	-	-	-	๑๔๒	๑๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๙๑๒,๘๐๐ บาท

โดยนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๙๑๒,๘๐๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๔๔,๓๐๐ บาท

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๓๓,๐๐๐ บาท และขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๑๙,๐๐๐ บาท

๓. การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๗๔๘,๐๐๐ บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๓๕	๒๕,๐๖๖,๓๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๕	๑๓,๓๖๒,๘๔๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๔	๘๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๔,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๔	๑,๐๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๒๘๐,๐๐๐
รวม	๑๔๒	

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๐๙ โครงการ จำนวนเงิน ๓๘,๑๔๙,๑๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๙๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓,๓๐๗,๕๓๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๓๐	๒๑,๓๘๑,๓๐๐	๑๙	๑๐,๑๒๕,๒๕๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๓	๑๓,๑๖๒,๘๐๐	๕๓	๑๐,๗๖๔,๕๖๔.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๙	๗๕๐,๐๐๐	๙	๕๖๔,๓๔๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๘๐๐,๐๐๐	๒	๗๘๘,๑๕๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๙	๑,๕๕๕,๐๐๐	๙	๗๐๖,๐๕๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๕๑๐,๐๐๐	๖	๓๕๙,๑๕๙
รวม	๑๐๙	๓๘,๑๔๙,๑๐๐	๙๘	๒๓,๓๐๗,๕๓๐

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) จากถนนเพชรเกษม ซอยข้างบ้านนายธรรมภณ จุจิรา ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาย้อยดอนทราย คั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐ ตารางเมตร	✓			๑,๐๓๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) จากสะพานวัดท้ายตลาด ถึงศาลากลางหมู่บ้านน้อย หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๖ ตารางเมตร	✓			๙๓๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณนาคู ๒ (ซอยศักดิ์สิทธิ์) หมู่ ๒ ตำบลทับคา	-	ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๐ ตารางเมตร			✓	๓๖๓,๐๐๐	-	กองช่าง	เป็นพื้นที่จัดรูปที่ดิน ฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. เชื่อมบ่อพักเดิม พร้อมฝาปิด- เปิด ๑๐.๐๐ เมตร บริเวณซอยป้อม ตำรวจจากบ้านนางจินตนา อ้อยทอง ถึงบ้านนายทองเบ็ม คงเจริญ หมู่ ๔ ตำบลทับคาง	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๙ พ.ย. ๖๗	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๓.๐๐ เมตร พร้อมฝา ปิด-เปิด ๑๐.๐๐ เมตร		✓		๕๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๙ พ.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากหลังศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลทับคาง ถึงแยกซอยป่าเขียวร้าน ขายของเก่า หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	๑๔ พ.ค. ๖๗ - ๒๘ ส.ค. ๖๗	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๓๗.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด ๑๐.๐๐ เมตร	✓			๙๙๐,๐๐๐	๗๗๒,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ ถนน คสล. เดิมผ่านบ้านนายรัตน์ จันทร์จ้อย ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๕ เม.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔๐ ตาราง เมตร	✓			๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอย ก้านนเสียน ถึงคั่นคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลสระพัง	๓๐ พ.ค. ๖๗ - ๒๗ ต.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตารางเมตร		✓		๑,๐๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๒๗ ต.ค. ๖๗
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยโรง เจช่วงที่ ๒ จากข้างโรงเจ ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๒๘ ส.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ตารางเมตร	✓			๖๓๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ดอนโตนด ซอย ๓ ถึงดอนโตนดซอย ๒ หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	๓ พ.ค. ๖๗ - ๑ ก.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๙ ตารางเมตร	✓			๘๓๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยบ้านนายเสรี เชื่อมถนนเมน ตรงข้าม TOT หมู่ ๑ ตำบลเขาย้อย	๑๓ ก.ค. ๖๗ - ๒๐ ส.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓๗ ตาราง เมตร	✓			๘๕,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยบ้านบนพัฒนา ซอย ๒/๒ หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	๓๑ ก.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร		✓		๔๑๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ติดรั้วหมู่บ้าน (ทางลอดโรงสี โพธิ์แก้วฝั่งเขาย้อยเมืองใหม่) หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	๑๒ ก.ค. ๖๗ - ๒๐ ส.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๑.๖๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๖๖๒.๑๕	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาล ปู่ขุน หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	๒๖ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	✓			๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายบรรเทิง เกิดกิจ เชื่อมถนน คันคลองชลประทาน หมู่ ๑ ตำบลทับคา	๙ ส.ค. ๖๗ - ๙ ก.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๑๙ ตาราง เมตร	✓			๗๓,๐๐๐	๗๒,๔๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ของเดิม ซอยบ้านนายสุรพล ทองก้อน ถึงหลุมยี่มคลองชลประทาน หมู่ ๒ ตำบลทับคา	๒๖ ก.ค. ๖๗ - ๑ ต.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๗ ตารางเมตร		✓		๒๖๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ คสล.ชอยบ้าน นายระเบียบ หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	๒ ส.ค. ๖๗ - ๙ ก.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๓ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	✓			๗๒,๐๐๐	๗๐,๕๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยวังคาง (บ้านผู้ใหญ่วิวัฒน์ สุขสว่าง) หมู่ ๕ ตำบลบางเค็ม	๓๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ต.ค. ๖๗	<u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๒ ตารางเมตร		✓		๑,๕๔๖,๐๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๒๙ ต.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายสุริยา อ้อยทอง ถึงบ้านนางสะอาด จันทร์หอม หมู่ ๔ ตำบลทับคาง	๒๔ ก.ย. ๖๗ - ๒๒ พ.ย. ๖๗	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด ๑๐.๐๐ เมตร		✓		๑๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๒๒ พ.ย.๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนายอนันต์ คุ้มภัย ไปต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	๒๔ ก.ย. ๖๗ - ๒๒ พ.ย. ๖๗	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓.๐๐ เมตร		✓		๔๘,๓๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๒๒ พ.ย. ๖๗
๒๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยบ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคาง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๓๒๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๘๕ ตารางเมตร	✓			๒,๓๑๕,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) สายหน้า ถ้ำเขาย้อย – สะพานโรงสีโพธิ์แก้ว หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	๑ มิ.ย. ๖๗ – ๑๐ ก.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร	✓			๑,๓๑๘,๐๐๐	๙๑๐,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๒๒	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗ (ขอใช้เงินเหลือจ่าย) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยข้าง โรงเรียนวัดกุฎี หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	๓๑ ส.ค. ๖๗	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตารางเมตร	✓			๒๘๔,๐๐๐		กองช่าง	อยู่ระหว่างรอ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน (Over Lay) บริเวณ ถนนสุวรรณดาริ จากบริเวณถนนเพชร เกษมไปทางวัดหนองส้ม หมู่ ๔ ตำบล สระพัง	๑๔ ก.ย. ๖๗ - ๑๒ พ.ย. ๖๗	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๓๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๑๗๒ ตาราง เมตร		✓		๖๓๕,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๑๒ พ.ย. ๖๗
๒๔	<u>ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๗</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายาง หมู่ ๔ ตำบลทับคาง	๑๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๘ ตารางเมตร	✓			๙๙๙,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๒๕	โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว ช่วง ที่ ๑ จากสะพานทางเข้าบ้านสุรรัตน์ อ่อนวงศ์ ถึงทางเข้าบ้านสมาน ทัศนาศ หมู่ ๓ ตำบลทับคาง	-	ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ตารางเมตร			✓	๗๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง	เป็นพื้นที่ของ ชลประทาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเพิ่มแสงจันทร์ ถึงสะพานห้วยแก้ว หมู่ ๓ ตำบล เขาย้อย	๑๒ มี.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ค. ๖๗	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๒๓.๐๐ เมตร	✓			๗๙๐,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) จาก สะพานไทยลาว ถึงบริเวณปากซอย ต้นจันทร์ หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	-	ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๗๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร			✓	๑,๒๓๖,๐๐๐	-	กองช่าง	วางท่อแล้วพื้นที่ ไม่เพียงพอ
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) จาก ถนนเพชรเกษมเชื่อมสามแยกถนน หลังโรงพยาบาลเขาย้อยและทางเข้า สำนักงานเทศบาล หมู่ ๕ ตำบล เขาย้อย	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร	✓			๙๓๒,๐๐๐	๕๑๘,๐๐๐	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๙	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมราวกันตก บริเวณสะพาน วัดท้ายตลาดไปทางวัดห้วยหลวง (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	๑๖ ก.ค. ๖๗ - ๑๒ ธ.ค. ๖๗	ผนังพร้อมราวกันตก ยาว ประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมผิวจราจรถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐เมตร ยาว ประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		✓		๙๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๗
๓๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้าน น้อย ถึงหนองบัว <u>ช่วงที่ ๑</u> บริเวณหน้าบ้าน นายสำรวย ฤกษ์มี ถึงบ้าน นางวันดี อินจิตร <u>ช่วงที่ ๒</u> บริเวณหน้าบ้านนางวันดี อินจิตร <u>ช่วงที่ ๓</u> สวนมะพร้าว/ทุ่งนา หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	-	<u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๓</u> ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๘ ตารางเมตร			✓	๘๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	รอลงทางหลวงแก้ไข และรับมอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ซอยสันติสุข ๑ ถึง สามแยกบ้านผู้ช่วยเปี้ยก หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	๗ มี.ค. ๖๗ - ๙ เม.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร	✓			๗๘๔,๐๐๐	๔๓๘,๓๐๐	กองช่าง	การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ทั้ง ๒ ข้างและก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บริเวณหลัง CJ จากบ้านนายสมชาย ศรีสุวรรณ ถึงบ้านนายเปี้ย หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	-	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาวรวมทั้ง ๒ ข้าง ประมาณ ๒๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร ยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๒.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		✓		๑,๑๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
๓๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านกุลศิริลงคลองบางเค็ม หมู่ ๒ ตำบลบางเค็ม	-	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด ๑๐.๐๐ เมตร			✓	๕๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) ซอยข้างโรงพยาบาลเขาย้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ ๕ ตำบล เขาย้อย	๒๕ มี.ย. ๖๗ - ๒๓ ส.ค. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร	✓			๑,๐๓๘,๐๐๐	๘๒๕,๖๗๕	กองช่าง	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตถนน (Over Lay) จากสี่แยกผู้ใหญ่หมั่ง ถึงเชิงสะพาน บ้านนายณรงค์ พวงแก้ว หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	๑๗ ก.ย. ๖๗ - ๑๕ พ.ย. ๖๗	ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	✓			๘๐๖,๐๐๐	-	กองช่าง	สัญญาสิ้นสุด ๑๕ พ.ย. ๖๗
รวม	๓๕ โครงการ						๒๕,๐๖๖,๓๐๐	๑๐,๑๒๕,๒๕๗		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวม ๓๕ โครงการ							๒๕,๐๖๖,๓๐๐	๑๐,๑๒๕,๒๕๗		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	เยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	๑ - ๓๐ ต.ค. ๖๖	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะ เวลาที่ กำหนด
๒	วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดใกล้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๓	สำรวจประชากรวัย ๒ - ๕ ปี	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	- แจงผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ให้เด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษา - รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์	✓			-	-	กอง การศึกษา	การสำรวจเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ กำหนด
๔	ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๗ ธ.ค. ๖๖ ๙ พ.ย. ๖๖ ๑๒ ม.ค. ๖๗ ๗ ธ.ค. ๖๖ ๒๐ ธ.ค. ๖๖	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอน ทราย - เขาย้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด หนองส้ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎี	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	การป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖ เม.ย. ๖๗ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ๒๕ ม.ค. ๖๗ ๒๕ ม.ค. ๖๗ ๕ ก.พ. ๖๗	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทราย - เขาย้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองส้ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎี	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๖	คัดแยกขยะ	๒๕ - ๒๙ มี.ค. ๖๗ ๓ - ๓๐ ต.ค. ๖๖ ๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ ๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ ๑๙ ธ.ค. ๖๖	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทราย - เขาย้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองส้ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎี	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	ขับเคลื่อนลดภัยสวามิภักดิ์ ๑๐๐%	๒๕ ม.ค. ๖๗ ๓ พ.ย. ๖๖ ๑๘ ม.ค. ๖๗ ๒๕ ธ.ค. ๖๖ ๕ ม.ค. ๖๗	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอน ทราย - เขาย้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง ส้ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎี	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วย ความเรียบร้อย
๘	หนุนน้อมรักการอ่าน	๑-๒๙ มี.ค. ๖๗ ๒-๓๐ ก.ย. ๖๖ ๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ ๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ ๑๙ ธ.ค. ๖๖	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอน ทราย - เขาย้อย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง ส้ม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎี	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วย ความเรียบร้อย
๙	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินของกองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	✓			๓๐,๐๐๐	๑๐,๔๑๘.๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	วันเด็กแห่งชาติ	๑๓ ม.ค. ๖๗	จัดกิจกรรม ประกวด แสดง ความสามารถของเด็กและ เยาวชน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๘๙,๘๕๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗
๑๑	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ผู้เรียน	๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๖๗	ประชุมวางแผนจัดทำ โครงการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓			๓๐,๐๐๐	๑๐,๖๕๕	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ม.ค. ๖๗	โอนเงินค่าอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดหาอาหาร กลางวันให้เด็กนักเรียน	✓			๑,๕๔๓,๕๐๐	๑,๓๔๘,๘๖๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารที่มี ประโยชน์ มีพัฒนาการสมวัย
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	โอนเงินค่าจัดการเรียนการ สอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดหาให้เด็ก นักเรียน	✓			๓๒๑,๓๐๐	๒๗๑,๗๒๘	กอง การศึกษา	โอนเงินที่ได้รับการ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเรียบร้อย ครบถ้วนตามที่ได้รับ จัดสรร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	โอนเงินค่าหนังสือเรียนให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดหาตามระเบียบ พัสดุ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการโอน เงินที่ได้รับการ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามที่ได้รับ จัดสรร
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำเงินไปจ่ายให้ ผู้ปกครองดำเนินการจัดหา อุปกรณ์การเรียน	✓			๒๙,๐๐๐	๒๑,๗๕๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการโอน เงินที่ได้รับการ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามที่ได้รับ จัดสรร
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	โอนเงินค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และนำไปจ่ายให้ ผู้ปกครองดำเนินการจัดหา เครื่องแบบนักเรียน	✓			๓๒,๕๐๐	๒๔,๓๗๕	กอง การศึกษา	การดำเนินการโอน เงินที่ได้รับการ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามที่ได้รับ จัดสรร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	โอนเงินค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	✓			๔๖,๔๐๐	๓๔,๘๐๐	กอง การศึกษา	โอนเงินที่ได้รับการ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเรียบร้อย ครบถ้วนตามที่ได้รับ จัดสรร
๑๘	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๑๙	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม (นม)	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ จัดส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล	✓			๒,๑๒๘,๗๐๐	๑,๘๑๓,๐๐๖.๘๔	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามงวดที่มีการจัดส่ง
๒๐	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	โอนเงินค่าอาหารกลางวันให้ โรงเรียนดำเนินการจัดหา อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียน	✓			๔,๒๖๘,๔๐๐	๓,๗๑๒,๒๐๘	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารที่มี ประโยชน์ มีพัฒนาการ สมวัย (๒ครั้ง/๑๐๐วัน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๑	ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำชุมชน	✓			๒๓๐,๐๐๐	๑๑๒,๘๔๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วย ความเรียบร้อย ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำทุกวัน
รวม	๒๑ โครงการ						๘,๙๒๙,๘๐๐	๗,๔๗๖,๓๙๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๙ มี.ค. ๖๗ – ๒๖ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน ๒ วัน โดยอบรมให้ความรู้ ๑ วัน และจัดศึกษาดูงานการ ดำเนินงานผู้สูงอายุต้นแบบ นอกพื้นที่ ๑ วัน ให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล เขาย้อย และเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น จำนวน ๑๒๐ คน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๓๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย ทรงดำเขาย้อย และ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๘ มิ.ย. ๖๗ – ๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรมให้ ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และสอนการทำผลิตภัณฑ์จาก สมุนไพร ให้แก่ผู้พิการผู้ดูแลผู้ พิการในเขตเทศบาลตำบลเขา ย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๕	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลบางเค็ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓	โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขาย้อย	๑๓ ส.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะ บริหารสภาเด็กและเยาวชน และประชุมคัดเลือกคณะ บริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขาย้อย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สภาเด็กและ เยาวชน เครือข่ายเด็กและ เยาวชนในตำบล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน	✓			๒๐,๐๐๐	๗,๒๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร	๓๑ ก.ค. ๖๗	๑.เชิญผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย อาหาร และโรงอาหาร โรงงาน เป้าหมาย ๕๐ คน เข้ารับการอบรม/ประชุม/ สาธิต ๒.จัดอบรม/ประชุม/สาธิต ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๑ ก.พ. ๖๗ - ๒๐ มี.ค. ๖๗	๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๒.รณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย หยอด ทรายอะเบท ฟัน หมอกควัน ในชุมชน โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ๓. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๒๗,๙๘๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก	๑๗ พ.ย. ๖๖	๑. อบรมความรู้การป้องกันและ ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก แก่ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาล ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ๓. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคมือเท้าปาก ๔. รถยนต์ประชาสัมพันธ์ ๕. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๔,๙๗๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น	๑๔ ก.พ. ๖๗	๑. ดำเนินการอบรมและกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ๒. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๕	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗ มี.ค. ๖๗	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน ๒. รมรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย หยอดทรายอะเบท พัน หมอกควันในชุมชน โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ๓. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๓๑,๑๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๕ ม.ค. ๖๗	๑. อบรมความรู้การป้องกันและ ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก แก่ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาล ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ๓. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคมือเท้าปาก ๔. รถยนต์ประชาสัมพันธ์ ๕. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๓๐,๐๐๐	๑๑,๒๙๒	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๑๐	โครงการตรวจทดสอบสาร ปนเปื้อนในอาหาร	๑๔ พ.ย. ๖๖	๑. ดำเนินการอบรมและกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ๒. สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย	๓, ๑๖ มี.ค. ๖๗ / ๖ ก.พ. ๖๗ / ๘ - ๙ พ.ค. ๖๗	๑.อบรมฟื้นฟูความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ๒.วางแผนการดำเนินงานในชุมชน ๓.ศึกษาดูงานการดำเนินงานต่างพื้นที่ ๔.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๗๔,๔๙๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๙ ก.ค. ๖๗	๑.อบรมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ๒.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	๔ มิ.ย. ๖๗	๑.รณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเขาย้อย	๑๔ ส.ค. ๖๗	๑. ประสานงานครูประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒. แจงผู้ปกครองเด็ก ๓. ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็ก ๔. แจงผลการตรวจสุขภาพแก่ ผู้ปกครอง ๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖. สรุปผลการดำเนินงาน	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๕	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๑๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย	-	๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๒. รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ ๓. เปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการ สอน โดยวิธีการฝึกอบรมทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ			✓	๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอ กับกิจกรรมที่เรา จะจัดโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่หรือ โรคติดต่ออันตราย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. ดำเนินการอบรมความรู้/ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันโรค ๔. ประชาสัมพันธ์ความรู้การ ป้องกันโรค ๕. ดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคในชุมชน ๖. ติดตามประเมินผล			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี โรคติดต่ออุบัติ ใหม่หรือ โรคติดต่อ อันตราย
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๑ ก.ค. ๖๗	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ ละชุมชน	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๑๘	โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๘ ส.ค. ๖๗	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ ละชุมชน	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
รวม	๑๘ โครงการ						๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๕๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของ เทศบาล	๗ ก.ค. ๖๗ และ ๓๑ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๖๗	- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๖๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา	๙ มี.ค. ๖๗ และ ๑๖ มี.ค. ๖๗	- จัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล - จัดอบรมทักษะกีฬาเปตอง ให้กับเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย	✓			๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๗๕	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่
๓	สนับสนุนทีมกีฬาของเทศบาล	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สนับสนุนทีมเข้าร่วมการ แข่งขันฟุตบอลประชาชน “อำเภอเขาย้อยคัพ”	✓			๔๐,๐๐๐	๑๔,๙๔๐	กอง การศึกษา	ได้รับหนังสือแจ้งการ รับสมัครจากอำเภอ เขาย้อย อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการส่งใบ สมัคร
๔	ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินงาน กีฬา	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และ เครื่องออกกำลังกาย ในเขต เทศบาลตำบลเขาย้อย	✓			๖๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สิน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	โครงการงานประเพณีได้ดอกไม้ของไทยเวียง	๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๖๖	จัดกิจกรรมประเพณี ได้ดอกไม้ของไทยเวียง	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๖	โครงการงานประเพณีไทยทรงดำ	๑๘ เม.ย. ๖๗	จัดโครงการงานประเพณี ไทยทรงดำตำบลทับคาง	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๑,๐๗๕	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๗	ปีใหม่วิถีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ตำข้าวเม่า ไทยทรงดำ	๑๕ ธ.ค. ๖๖	จัดกิจกรรมเพื่อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และไทยทรงดำ ในการ สืบสานประเพณีการทำ ข้าวเม่าที่มีมาแต่โบราณ	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๘๕	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๘	โครงการจัดทำข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๒ ก.ย. ๖๗	- จัดทำแผนสำรวจข้อมูล - ขอความร่วมมือชุมชน จัดเก็บข้อมูล - บันทึกภาพภูมิปัญญา ท้องถิ่น - จัดทำรูปเล่มข้อมูลภูมิ ปัญญาท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งมอบให้หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน	✓			๑๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๙	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๗ พ.ย. ๖๖	จัดกิจกรรม และจัดเตรียม สถานที่เพื่อให้ประชาชนร่วม กิจกรรม	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๒๘๔	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๐	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	๒๒ พ.ค. ๖๗	จัดกิจกรรมในสำคัญของชาติ	✓			๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	๑๓ - ๑๔ ก.ค. ๖๗ และ ๑๙ ก.ค. ๖๗	- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา - กิจกรรมตกแต่งเทียน พรรษา - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา	✓			๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๓๕	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๒	โครงการส่งเสริมเกียรติภูมิท้องถิ่น	๑๐ ก.ย. ๖๗	- รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น - บันทึกภาพภูมิปัญญา ท้องถิ่น - จัดทำป้ายภูมิความรู้ ความสามารถ - ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงาน สถานศึกษา และ ชุมชนร่วมชมนิทรรศการ	✓			๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๑ เม.ย. ๖๗	จัดกิจกรรมสงกรานต์ เนื่องในประเพณีวัน สงกรานต์	✓			๓๐,๐๐๐	๓,๙๒๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๔	โครงการทำฮอดสมัย อ่อนวงศ์	๑๘ เม.ย. ๖๗	จัดกิจกรรมทำบุญ และ เผยแพร่เกียรติประวัติ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๗๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๕	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินงานศาสนาวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย	✓			๒๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สิน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๑๖	กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูป ปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ - ค่าจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทรงดำงาน หัตถกรรมพื้นบ้านลูกช่วง ไทยทรง ดำ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ม.ค. ๖๗	- ดำเนินการจัดโครงการ จัดจ้างทำปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ - ดำเนินการจัดอบรม โครงการศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงดำ (การทำลูกช่วงไทย ทรงดำ)	✓ ✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐ ๑๐,๔๘๘	กอง การศึกษา	การดำเนินงานจัดทำ ปฏิทิน จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗	พัฒนาเครือข่าย/สถานที่ ท่องเที่ยว	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ ๑. ชื่อชุดวัฒนธรรมไทยพวน หญิง ๕ ชุด ชาย ๕ ชุด ๒. ชื่อชุดวัฒนธรรมไทยทรงดำ เสื้อฮีหญิง ๔ ตัว เสื้อฮีชาย ๔ ตัว		✓		๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๘	อุดหนุนการจัดงานพระนคร คีรี เมืองเพชร	๑๔ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	สนับสนุนงบประมาณให้ อำเภอเขาย้อยดำเนินการ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการโอน เงินงบประมาณให้ อำเภอเขาย้อย เรียบร้อย
๑๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเขาย้อยและ เครือข่ายวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ม.ค. ๖๗	สนับสนุนโครงการ สนับสนุนการดำเนินงาน ของสภาวัฒนธรรมเทศบาล ตำบลเขาย้อย และเครือข่าย วัฒนธรรม			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	สภาวัฒนธรรม/ เครือข่าย ไม่ขอรับการ สนับสนุน
รวม	๑๙ โครงการ						๑,๙๙๐,๐๐๐	๑,๕๐๖,๐๘๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการตรวจสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๒๗ ๑ - ๒ และ ๕ ก.พ. ๖๗	๑.ตรวจร้านอาหาร ตามข้อกำหนด ๑๕ ข้อ ของกรมอนามัยและตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตาม มาตรฐาน CFGT ๒.ตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารตามข้อกำหนด ๑๒ ข้อ ของกรมอนามัยและตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่าย ตามมาตรฐาน CFGT ๓.ตรวจโรงอาหารในโรงเรียน โรงงานตามข้อกำหนด ๓๐ ข้อ ของกรมอนามัย และตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๔.ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน ที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับป้าย Clean Food Good Taste ๕.สรุปประเมินผลโครงการ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๓,๑๕๖	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบล เขาย้อย	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑.สำรวจพื้นที่ ๒.ประมาณราคา ๓.ดำเนินการจัดจ้าง		✓		๑๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	กำลังดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (กันเงิน)
๓	โครงการตรวจตู้น้ำดื่มหยอด เหรียญอัตโนมัติ	๒๐-๒๑ พ.ค. ๖๗	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจตามแผน ๓.สรุปผลโครงการ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑,๘๗๒.๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์
รวม	๓ โครงการ						๑๗๐,๐๐๐	๕,๐๒๘.๕๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังแบบ บูรณาการ	๑๔ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๑๖ ราย และส่งต่อ คำขอรับการช่วยเหลือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓			๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดทำ หนังสือ ส่งข้อมูลไป ยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย เรื้อรัง จำนวน ๑๖ ราย เรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	๑๔ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อน จำนวน ๔๑ ราย และส่งต่อคำขอรับการ ช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	✓			๒๐,๐๐๐	๙๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดทำ หนังสือ ส่งข้อมูลไป ยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ที่ประสบ ปัญหาความ เดือดร้อน จำนวน ๔๑ ราย เรียบร้อย แล้ว
รวม	๒ โครงการ						๗๐,๐๐๐	๒,๐๑๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทับคาง	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดหาผู้รับจ้าง ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง	✓			๑๓๓,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำทับคาง หมู่ ๕ ต.ทับ คาง - ชุมต้นไม้/ทางเดิน	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดหาผู้รับจ้าง ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำทับคาง	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
รวม	๒ โครงการ						๒๕๓,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวม ๖๕ โครงการ							๑๓,๓๖๒,๘๐๐	๑๐,๗๖๔,๕๖๔.๕๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	๑๒ มิ.ย. ๖๗	๑.จัดทำแปลงต้นแบบของ เทศบาลตำบลเขาย้อย ๒.อบรมให้ความรู้การปลูก พืชผักสวนครัวปลอด สารพิษ ๓.เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และขยายผลการ ดำเนินงาน	✓			๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ ในชื่อ โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรร
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกรรมมีรายได้น้อย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. จัดหาหรือปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปรับปรุงแหล่งน้ำ ๓. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน ด้านการเกษตร ๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	✓			๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่มีผู้ขอรับความ ช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓	โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ เกษตรกรผู้ประสบปัญหา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑.จัดหาเมล็ดพันธุ์ ยา ปราบศัตรูพืช ๒.สนับสนุนความรู้/วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้/การวาง แผนพัฒนาที่ดิน ๓.จัดประชุมอบรมให้ ความรู้แก่ เกษตรกร	✓			๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่มีผู้ขอรับความ ช่วยเหลือ
๔	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ โครงการพระราชดำริด้านการเกษตร	๒๓ ส.ค. ๖๗	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการพื้นที่ทรัพยากร ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.ศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริด้าน การเกษตร ณ ศูนย์ศึกษา วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม โทรมเขาชะงุ้มอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๔๐,๐๐๐	๒๑,๐๕๐	สำนักปลัดฯ	เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ๒. ประชุมคณะกรรมการ ๓. อบรมสร้างความรู้ ความ เข้าใจด้านการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน พื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่มีพื้นที่อนุรักษ์
รวม	๕ โครงการ						๑๗๐,๐๐๐	๒๑,๐๕๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	๘ ม.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรม ให้ความรู้ หลักสูตรการทำ ผ้ามัดย้อม จากสีธรรมชาติ ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๙๘	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรี	๘ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรม ให้ความรู้ หลักสูตรการทำข้าวเกรียบแปรร รูป ให้แก่ กลุ่มสตรีในเขต เทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๒	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ ชุมชน	๘ ม.ค. ๖๗ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการทำกระเปาะสะพาย ลายอัตลักษณ์เขาย้อย ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน สตรี และ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เขาย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบล เขาย้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่คนพิการ	๓ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการทำ ไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคน พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเขา ย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๑๕	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรมให้ความรู้การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเป็นที่ ต้องการของตลาด และการเพิ่ม มูลค่าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ ตราสินค้า/ฉลากสินค้าเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเขาย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๕๐,๐๐๐	๘,๘๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด และการเพิ่มมูลค่าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า/ฉลากสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๑๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยจัดร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๓ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรม ให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มอาชีพและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เขาย้อย จำนวน ๓๐ คน	✓			๔๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย
รวม	๗ โครงการ						๒๔๐,๐๐๐	๘๔,๖๖๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาย้อย	๒๖ ธ.ค. ๖๖	๑.สำรวจพื้นที่ ๒.ประมาณราคา ๓.ดำเนินการจัดจ้าง	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๑๘๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ของ ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาย้อย (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๐ ก.ย. ๖๗	๑.สำรวจพื้นที่ ๒.ประมาณราคา ๓.ดำเนินการจัดจ้าง	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๔๔๙	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
รวม	๒ โครงการ						๔๘๐,๐๐๐	๔๕๘,๖๒๙		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวม ๑๔ โครงการ							๘๙๐,๐๐๐	๕๖๔,๓๔๔		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs	๒๘ ก.พ. ๖๗	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุม/สาธิต/อบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่/ตรวจติดตาม ๔.สรุปผลโครงการ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๙๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๑๔ ธ.ค. ๖๖ ๑๗ ม.ค. ๖๗ ๑๕ มี.ค. ๖๗ ๗ พ.ค. ๖๗	๑.ดำเนินการจัดหาวัสดุในการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย อาทิเช่น หินคลุก,ดินลูกรัง,หินผุ , กากยางมะตอย ฯลฯ ในการปรับพื้นผิวถนนที่ถ่ายเทขยะ,ฝังกลบขยะและการปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น จัดหาวัสดุ , จ้างเหมาเครื่องจักรกล ในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ ฯลฯ ๒.สรุปผลโครงการ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓	โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับกำจัด ขยะมูลฝอย	-	ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับ กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อใช้ สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไร่ และ มีพื้นที่ติดหรือใกล้เคียง สถานที่กำจัดขยะเทศบาล ตำบลเขาย้อย			✓	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต.เขาย้อย ที่ เป็นเจ้าของพื้นที่ ไม่เห็นชอบ จึงไม่ สามารถทำกิจการ นอกเขตได้
๔	โครงการตรวจสอบสถานประกอบ กิจการรายย่อย	๘-๙ พ.ย. ๖๖ และ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๗	๑. จัดทำแผนตรวจ ๒. กองสาธารณสุขฯ กองคลัง สำนักปลัด และออกตรวจ ร่วมกัน ๓. สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดย ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการตรวจสอบสถานประกอบ กิจการรายใหญ่	๘-๙ พ.ย. ๖๖ และ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๗	๑. จัดทำแผนตรวจ ๒. กองสาธารณสุขฯ กอง คลัง กองช่าง สำนักปลัด ออกตรวจ ร่วมกัน ๓. สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดย ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ผิวดิน	๒๑ ต.ค. ๖๖ ๒๙ พ.ค. ๖๖ ๓๐ ม.ค. ๖๗ ๒๗ ก.พ. ๖๗ ๒๗ มี.ค. ๖๗ ๒๖ เม.ย. ๖๗ ๒๘ พ.ค. ๖๗ ๒๗ มิ.ย. ๖๗ ๓๐ ก.ค. ๖๗ ๒๗ ส.ค. ๖๗ ๒๕ ก.ย. ๖๗	๑.ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแหล่งน้ำสาธารณะ และ แสดงผลให้ประชาชนทราบ แห่งละ ๑ ครั้ง/เดือน ๒.ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ ใกล้สถานประกอบกิจการ กรณีมีเหตุรำคาญ เพื่อใช้ แก้ไขปัญหาน้ำเสียจาก สถานประกอบกิจการ ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์ โดย ไม่ใช้งบประมาณ
รวม	๖ โครงการ						๔,๘๐๐,๐๐๐	๗๘๘,๑๕๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวม ๖ โครงการ							๔,๘๐๐,๐๐๐	๗๘๘,๑๕๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)	๒๔ เม.ย. ๖๗	จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน	✓			๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	บูรณาการร่วมกับงานวัน เทศบาล ๒๔ เม.ย. ๖๗
๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม	✓			๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	สำนักปลัด	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ให้แก่ชุมชน และส่วนราชการ
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๒๘ ก.ค. ๖๗	นำประชาชนและเจ้าหน้าที่ เข้าชมนิทรรศการและรับ เสด็จพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ฉ. สนามหลวง	✓			๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๕๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการวันเทศบาล	๒๔ เม.ย. ๖๗	จัดกิจกรรมวันเทศบาล - ทำบุญถวายภัตตาหารแก่ พระสงฆ์ - มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พนักงานดีเด่น - ทำความสะอาดภายในและ พื้นที่โดยรอบสำนักงาน (Big Cleaning Day)	✓			๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๒๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	๓ ต.ค. ๖๖	- ประชุม อบรม ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ	✓			๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ผู้บริหารมอบนโยบาย No gift Policy ในการ ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง และพนักงานจ้าง เหมาบริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการประชุมภายใน กอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการให้คำปรึกษาและ แนะนำด้านกฎหมายแก่ ประชาชน	๑๐ ก.ค. ๖๗	จัดโครงการกิจกรรมการแก้ไข ปัญหาการขาดความรู้ด้าน กฎหมาย กฎหมายนำรัฐสู่ ประชาชน และสิทธิการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ผู้เข้า อบรมจำนวน ๕๐ คน	✓			๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดยได้รับ สนับสนุนงบประมาณจาก สนง.ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
๗	โครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๗ - ๙ พ.ค. ๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ๔๐ คน หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพในการ ปฏิบัติงานตามหลักบริหาร จัดการที่ดีสู่การบริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” และศึกษาดูงาน จ.สระบุรี และ นครราชสีมา	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๓๘๐	สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๗ - ๙ พ.ค. ๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และสมาชิก จำนวน ๑๑ คน หลักสูตร “เสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีสู่การบริการ ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ” และศึกษาดู งาน จ.สระบุรี และ นครราชสีมา	✓			๕๐,๐๐๐	๒๒,๑๑๐	สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน องค์กร	๒๔ เม.ย. ๖๗	จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างของเทศบาลตำบลเขา ย้อย ผู้มีคุณธรรมในการ ปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมอบ เกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการ คัดเลือก จำนวน ๔ ราย	✓			๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	บูรณาการร่วมกับการ จัดกิจกรรมวัน เทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี แก่ผู้ประกอบการ	๑ - ๓๐ ม.ค. ๖๗	อบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ ผู้ประกอบการและผู้เสีย ภาษี จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องภาษี			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจาก ผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายส่วน ใหญ่อยู่นอกพื้นที่ ไม่ สะดวกในการเข้ารับ การฝึกอบรม
รวม	๑๐ โครงการ						๔๙๐,๐๐๐	๒๕๑,๒๖๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน	๑๖ พ.ย. ๖๖ - ๑๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒๔ ชุมชน ในเขตเทศบาล ตำบลเขาย้อย และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน ๘๐ คน	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลเขาย้อย
๒	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	๑๕ มี.ค. ๖๗ - ๑๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๑ วัน โดยจัดอบรม ให้ความรู้ให้แก่สมาชิก ครอบครัว ในเขตเทศบาล ตำบลเขาย้อย และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คน	✓			๕๐,๐๐๐	๒๓,๙๖๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรง ดำเขาย้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มพลัง องค์กรที่เทศบาลจัดตั้ง	๙ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๔ วัน โดยจัดอบรม ให้ความรู้ ๑ วัน และศึกษาดู งานนอกพื้นที่ ๓ วัน ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่ม พลังองค์กรที่เทศบาลจัดตั้ง และคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน และพนักงาน จ้าง จำนวน ๙๐ คน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๐๔,๘๘๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัดโครงการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลเขาย้อย และวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก และจังหวัด กำแพงเพชร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการเชิดชูเกียรติแกนนำชุมชน และแกนนำผู้สูงอายุ	๗ ส.ค. – ๖ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน ๒ วัน โดยจัด ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกแกนนำ ชุมชนและแกนนำผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบล เขา ย้อย ๑ วัน และจัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่องบทบาทผู้นำ กับการทำงานร่วมกันเป็น ทีม และมอบประกาศเกียรติ คุณ ๑ วัน ผู้เข้าร่วม โครงการประกอบด้วย แกน นำชุมชนและแกนนำ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนในเขต เทศบาลตำบลเขาชัย ย้อย จำนวน ๗๐ คน	✓			๑๕,๐๐๐	๑๑,๓๕๕	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจัด โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุม คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจัดบรรยายให้ ความรู้ และ มอบ ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ศาลา ประชาคมเทศบาล ตำบลเขาชัยย้อย
รวม	๔ โครงการ						๕๘๐,๐๐๐	๔๕๔,๗๙๕		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวม ๑๔ โครงการ							๑,๐๗๐,๐๐๐	๗๐๖,๐๕๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังพื้นที่ หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐ พ.ค. ๖๗ – ๑๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	✓			๑๐๐,๐๐๐	๒๔,๙๑๔	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๒	โครงการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาล	๒๙ ธ.ค. ๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๖ / ๑๑ เม.ย. ๖๗ – ๑๗ เม.ย. ๖๗	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่สัญจรไปมาใน เขตเทศบาล จำนวน ๑ จุด	✓			๕๐,๐๐๐	๓,๔๑๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๓	โครงการเทศบาลอาสาพัฒนา ชุมชน	๑๘ ก.ค. ๖๗	เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลเขาย้อย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๕๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ ขับขี่ ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ	๒๒ ธ.ค. ๖๖	นักเรียนในเขตเทศบาลและ พนักงานในสังกัดเทศบาล จำนวน ๕๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๑๑,๑๕๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น แก่ประชาชน	๒๐ มี.ค. ๖๗	ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน ๕๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๙๕	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ พนักงานดับเพลิงพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	๒๙ ส.ค. ๖๗	พนักงานดับเพลิง พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๔๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	การดำเนินการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๗	โครงการตรวจแนะนำ ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ค้าขายเร่ แผงลอย และจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	✓			๑๐,๐๐๐	-	งานเทศกิจ สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
๘	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เรียบร้อย	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รณรงค์รักษาความสะอาด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	✓			๑๐,๐๐๐	-	งานเทศกิจ สำนักปลัดฯ	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ
รวม	๘ โครงการ						๒๘๐,๐๐๐	๑๐๙,๑๕๙		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวม ๘ โครงการ							๒๘๐,๐๐๐	๑๐๙,๑๕๙		

โครงการที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (สุ่มตรวจ)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลการตรวจติดตามฯ	ความพึงพอใจของประชาชน (%)
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) สายหน้าถ้ำเขาย้อย – สะพานโรงสีโพธิ์แก้ว หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๕
๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ซอยบ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคาง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๐
๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ซอยโรงเจ ช่วงที่ ๒ จากข้างโรงเจ ถึงคลองชลประทาน หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๐
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน (Over Lay) ดอนโตนด ซอย ๓ ถึงดอนโตนดซอย ๒ หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๕

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

- ๑) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) พบว่าประเด็น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่ำสุด ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์

**การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓

๑) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน
ในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

๒) พบว่าประเด็น โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้คะแนนต่ำสุด ๔ คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๒๐	๕๗.๑๔	๑๐	๒๘.๕๗	๕	๑๔.๒๙	-	-	-	-	๓๕	๒๔.๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๐	๙๒.๓๐	๒	๓.๐๗	๓	๔.๖๑	-	-	-	-	๖๕	๔๕.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๙๒.๘๖	-	-	๑	๗.๑๔	-	-	-	-	๑๔	๙.๘๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๕	๘๓.๓๓	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-	-	-	๖	๔.๒๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๓	๙๒.๘๖	-	-	๑	๗.๑๔	-	-	-	-	๑๔	๙.๘๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๕.๖๓
รวม	๑๑๙	๘๓.๘๐	๑๒	๘.๔๕	๑๑	๗.๗๔	-	-	-	-	๑๔๒	๑๐๐

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) สายหน้าถ้ำเขาย้อย – สะพานโรงสีโพธิ์แก้ว หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย

ข้อเสนอแนะ ป้ายรายละเอียดโครงการ ไม่ได้ลงรายละเอียดวันที่เริ่มรับประกัน และวันที่สิ้นสุดการประกัน

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยบ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคาง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง หมู่ ๕ ตำบลทับคาง

ข้อเสนอแนะ -

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) ซอยโรงเจ ช่วงที่ ๒ จากข้างโรงเจ ถึงคลองชลประทาน หมู่ ๔ ตำบลสระพัง

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มไฟส่องสว่าง เนื่องจากเป็นทางเปลี่ยว

๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน (Over Lay) ดอนโตนด ซอย ๓ ถึงดอนโตนดซอย ๒ หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม

ข้อเสนอแนะ ถนนยุบตัว เนื่องจากก่อนเริ่มโครงการมีการขุดถนนวางท่อน้ำไปยังบ้านเรือนบริเวณดังกล่าว เมื่อทำการปรับปรุงผิวจราจรทำให้ดินเกิดการยุบตัว เสนอแนะให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) พบว่า บางตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและบางตัวชี้วัดมีการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะทำได้จริง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริง

๒. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า กอง/ ฝ่าย/งาน ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงตามความสามารถที่จะทำได้จริง และไม่ยากเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ควรกำชับให้กอง/ฝ่ายงาน ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ นั้น ๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่าง เป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วง ระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง

๓. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ กอง/ฝ่าย/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์ ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการนำแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ที่สำคัญเทศบาล ตำบลเขาย้อยยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลสำเร็จหลังสิ้นสุด การดำเนินงานไปดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตาม วงจรของเดมมิง (Demming) หรือที่เรียกว่า วงจร PDCA (Plan -Do -Check -action) เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง

๔. ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. เทศบาลตำบลเขาย้อย ควรดำเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรือปฏิทินการดำเนินงานตามรายไตรมาสที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ

๒. เทศบาลตำบลเขาย้อยควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศฯการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในแต่ละไตรมาส

๓. การจัดทำตัวชี้วัดของโครงการควรเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้และประเมินผลได้อย่างแท้จริง

๔. ในการดำเนินโครงการของเทศบาลที่ได้จากการประเมินผลโครงการ พบว่า หลายโครงการที่ดำเนินโครงการ โดยขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และขาดการ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ จึงควรชี้แจงแนะนำให้มีการประเมินผลโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการหรือความสำเร็จของโครงการต่อผู้บริหารทราบ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเขาย้อย

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| ๑. นายประสิทธิ์ กระจ่างทอง | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย | ประธาน |
| ๒. นายไพศาล เอี่ยมสะอาด | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย | กรรมการ |
| ๓. นายจิรพงศ์ รัฐเรืองมณีโรจน์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. นายชาติ แสงต่อ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. นายสวาท อินทร์อาจ | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๗. นางสาวลี เกตุมณี | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๘. ท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๙. ปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๑๐. ปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย | | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | | เลขานุการ |
| ๑๒. เจ้าพนักงานธุรการ | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี โดยสามารถได้รับการคัดเลือกได้อีก และให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯ เสนอต่อสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อยให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๒๐๐ ชุด

เพศ - ชาย จำนวน ๗๓ ราย - หญิง จำนวน ๑๒๗ ราย
 อายุ - ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๔ ราย - ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๒๔ ราย - ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๘ ราย
 - ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๗๖ ราย - ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๔๗ ราย - มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒๑ ราย
 การศึกษา - ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๗๓ ราย - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๗ ราย
 อาชีพ - รับราชการ จำนวน ๘ ราย - เกษตร จำนวน ๙๕ ราย
 - รับจ้าง จำนวน ๔๖ ราย - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๓๒ ราย
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ ราย - อื่นๆ จำนวน ๘ ราย

ในภาพรวม

ประเด็น	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	ปานกลาง (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๘	๑๔๑	๑๗	๔
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๙	๑๒๒	๔๓	๖
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๑๓๔	๓๘	๕
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๐	๘๖	๗๗	๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๖๕	๑๑๓	๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๖	๑๓๙	๓๒	๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๒	๑๒๖	๒๙	๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๑	๑๓๘	๙	๒

ประเด็น	มากที่สุด (%)	มาก (%)	ปานกลาง (%)	น้อยที่สุด (%)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๙.๐๐	๗๐.๕๐	๘.๕๐	๒.๐๐
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๔.๕๐	๖๑.๐๐	๒๑.๕๐	๓.๐๐
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๑.๕๐	๖๗.๐๐	๑๙.๐๐	๒.๕๐
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๕.๐๐	๔๓.๐๐	๓๘.๕๐	๓.๕๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐	๓๒.๕๐	๕๖.๕๐	๓.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๓.๐๐	๖๙.๕๐	๑๖.๐๐	๑.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๑.๐๐	๖๓.๐๐	๑๔.๕๐	๑.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๕.๕๐	๖๙.๐๐	๔.๕๐	๑.๐๐

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๒๐๐ ราย

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๙.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
รวม	๗.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๙.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
รวม	๖.๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๙.๕๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
รวม	๖.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๙.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
รวม	๖.๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
รวม	๖.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
รวม	๖.๓๐

ประมวลภาพการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

